

Утверждаю:
Председатель комиссии
МП Дивеевское ЖКХ



Сомцов А.С.

Акт

обследования объекта, требующего проведение ремонтных работ.

Объект: система холодного водоснабжения по адресу: Дивеевский муниципальный округ, с. Глухово, ул. Карла Маркса, от дома 2 до дома 82.

параметр	Выявленная характеристика
Год постройки	1967
Материал, диаметр	асбест, 100 мм
фактическое состояние	Водопровод находится в аварийном состоянии
% износа	100
Выявленные дефекты и нарушения	Уменьшение толщины стенок, негерметичность сварочных швов, стыков, соединений
Оценка технического состояния	водопровод в работе, постоянные сбои
возможность дальнейшей эксплуатации	Эксплуатация невозможна
Предложения о проведении мероприятий	замена
Предельные сроки проведения мероприятий	2025 год

Акт обследования составили:

Председатель комиссии:

Директор _____ Сомцов А.С.

Члены комиссии:

Гл. инженер _____ Туряев Ю.А.

Зам.гл.инженера _____ Борисков С.Н.

Мастер _____ Кузнецов С.Ю.

Утверждаю:
Председатель комиссии
МП Дивеевское ЖКХ

Сомцов А.С.



Акт

обследования объекта, требующего проведение ремонтных работ.

Объект: система холодного водоснабжения по адресу: Дивеевский муниципальный округ, с. Глухово,
От д. 29 ул.Почтовая через ул. Молодежная

параметр	Выявленная характеристика
Год постройки	1967
Материал, диаметр	асбест, 100 мм
фактическое состояние	Водопровод находится в аварийном состоянии
% износа	100
Выявленные дефекты и нарушения	Уменьшение толщины стенок, негерметичность сварочных швов, стыков, соединений
Оценка технического состояния	водопровод в работе, постоянные сбои
возможность дальнейшей эксплуатации	Эксплуатация невозможна
Предложения о проведении мероприятий	замена
Предельные сроки проведения мероприятий	2025 год

Акт обследования составили:

Председатель комиссии:

Директор _____ Сомцов А.С.

Члены комиссии:

Гл. инженер _____ Туряев Ю.А.

Зам.гл.инженера _____ Борисков С.Н.

Мастер _____ Кузнецов С.Ю.



Утверждаю
Председатель комиссии
МП Дивеевское ЖКХ

Сомцов А.С.

Акт

обследования объекта, требующего проведение ремонтных работ.

Объект: система холодного водоснабжения по адресу: Дивеевский муниципальный округ, с.Суворово, ул. Старая Заовражная, от дома 243 до дома 242.

параметр	Выявленная характеристика
Год постройки	1967
Материал, диаметр	асбест, 100 мм.
фактическое состояние	Водопровод находится в аварийном состоянии
% износа	100
Выявленные дефекты и нарушения	Уменьшение толщины стенок. не герметичность швов, стыков. соединений
Оценка технического состояния	водопровод в работе. постоянные сбои
возможность дальнейшей эксплуатации	Эксплуатация невозможна
Предложения о проведении мероприятий	замена
Предельные сроки проведения мероприятий	2025 год

Акт обследования составили:

Председатель комиссии:

Директор _____ Сомцов А.С.

Члены комиссии:

Гл. инженер _____ Туряев Ю.А.

Зам.гл.инженера _____ Борисков С.Н.

Мастер _____ Кузнецов С.Ю.